

臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院

仁愛5樓主機機房搬遷案詢價單

日期：

項次	項目	單位	數量	單價	複價	廠牌/型號
壹.光纖佈纜(網路機房至平安樓1F(M)、平安樓8F(M)、恩慈樓1F(M)、恩慈樓2F(M)及恩慈樓3F(M)光纖長度)						
1	12C單模光纖(含配管佈線；)	M				
2	1U 24 port光纖收容箱(含SC耦合器)	只	8			
3	SC 光纖引線 (Fiber Pigtail)	條	120			
4	光纖熔接	蕊	10			
5	SC-LC 3M光纖短線	條	15			
小計						
貳.電力系統需求						
1	NH Plen UPS模組式完全不斷電系統搬遷 (含UPS及電池拆卸、搬運、安裝、開機測試等，使達異地正常使用狀態)	式				
2	配電盤工程					
(1)	SS41鋼板烤漆	盤				
(2)	NFB 3P 100AF 75AT 15KA 380V	具				
(3)	NFB 1P 50AF30AT 10KA 20V	具				
(4)	箱內銅排	式				
(5)	五金另料	式				
(6)	組立定位工資	式				
3	UPS二次側電源工程					
(1)	600V XLPE 1/C 30^	米				
(2)	600V PVC 1/C8^	米				
(3)	EMT 1 1/2 金屬軟管	米				
(4)	配管線工資	式				
4	UPS二次側電源插座工程					
(1)	專用接地型暗插座 3P-250V-30A	只				
(2)	PEX 3/C 5.5^	米				
(3)	鋁制線梯30cm*10cm (含五金另料及彎頭)	米				
(4)	配線另料	式				
(5)	配管線工資	式				
(6)	插座安裝工資	式				
小計						
叁.機櫃(設備)移裝						

臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
仁愛5樓主機機房搬遷案詢價單

日期：

項次	項目	單位	數量	單價	複價	廠牌/型號
1	伺服器機櫃(含機房內設備)搬遷至定點	櫃	6			
2	機櫃固定及電源迴路安裝、佈線(含線槽配件)	式	1			
小計						
肆.既有監視攝影機移裝						
		台	4			
伍.機房環境監控系統建置						
1	溫溼度偵測	處	3			
2	煙霧偵測	處	3			
3	漏水監測	處	5			
4	門位監測	處	1			
5	電力監測	處	1			
6	設備安裝及盤體製作(含相關控制元件)	式	1			
7	圖控程式撰寫/控制盤PLC程式撰寫	式	1			
8	圖控軟體授權	點				
9	與恩慈樓機房環控系統整合	式	1			
10	圖控電腦(含24"LCD螢幕)	組	1			
小計						
陸.全自動滅火系統移裝						
1	仁愛樓5樓機房主機拆除	式	1			
2	平安樓7樓機房主機安裝配管	式	1			
小計						
仁愛5樓主機機房搬遷案總計						
仁愛5樓主機機房搬遷全案共計新台幣						元整
柒.平安7樓主機機房環境監控系統暨相關電腦軟硬體維護費(內容詳RFP8.3)		年	1			
註:1.本單價格皆含稅及履約所需工料及相關五金等耗材費用。						
2.項目欄位不足請自行增加。						
3.工資以外之項目，請於項目欄載明廠牌、型號及產地。						
4.請填寫完整並每頁完備貴寶號大小章後，掃描成PDF電子檔傳送至pur04@mch.org.tw，再將書面寄送至臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院恩慈樓7樓資源開發管理中心黃月櫻資深專員收，連絡電話03-8241568。						

報價廠商：

負責人：

聯絡人及電話：